

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Wolsztyńska 4 , 67-400 Wschowa

LP	Rok	Ilość robót	2018																																																						
	Miesiąc		Styczeń					Luty					Marzec					Kwiecień					Maj					Czerwiec					Lipiec					Sierpień					Wrzesień					Październik					Listopad				
	Tydzień roku		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46									
A. Prace projektowe																																																									
1.	Opracowanie projektu budowlanego	1 kpl	█	█	█	█																																																			
2.	Opracowanie projektu wykonawczego	1 kpl	█	█	█	█																																																			
B. Roboty budowlano-instalacyjne																																																									
3.	Ocieplenie ścian -budynek główny elewacja wschodnia	465 m2												█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█							
4.	Ocieplenie ścian -budynek główny elewacja południowa	230 m2																																																							
5.	Ocieplenie ścian -budynek główny elewacja zachodnia	465 m2																																																							
6.	Ocieplenie ścian -budynek główny elewacja północna	203 m2																																																							
7.	Ocieplenie ścian - łącznik	130 m2																																																							
8.	Ocieplenie ścian - sala gimnastyczna elewacja północna	210 m2																																																							
9.	Ocieplenie ścian - sala gimnastyczna elewacja południowa	140 m2																																																							
10.	Ocieplenie ścian - sala gimnastyczna elewacja wschodnia	106 m2																																																							
11.	Ocieplenie ścian - sala gimnastyczna elewacja zachodnia	106 m2																																																							
12.	Ocieplenie stropu pod poddaszem budynek główny	825 m2																																																							
13.	Ocieplenie stropodachu łącznik	179 m2																																																							
14.	Wymiana pokrycia dachowego Sali gimnastycznej	578 m2																																																							
15.	Wymiana stolarki okiennej elewacja wschodnia	67 szt																																																							
16.	Wymiana stolarki okiennej elewacja południowa	6 szt																																																							
17.	Wymiana stolarki okiennej elewacja zachodnia	55 szt																																																							
18.	Wymiana stolarki okiennej elewacja północna	2 szt																																																							
19.	Wymiana stolarki okiennej - łącznik	8 szt																																																							
19.1.	Roboty wykończeniowe po wymianie okien	1 kpl																																																							
20.	Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej budynek główny	5 szt																																																							
21.	Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej łącznik	1 szt																																																							
22.	Modernizacja instalacji co	1 kpl																																																							
23.	Modernizacja instalacji cwu	1 kpl																																																							
24.	Pompy ciepła z instalacjami	1 kpl																																																							
25.	Dodatkowy układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektr.	1 kpl																																																							
26.	Instalacja fotowoltaiczna,system zarządzania energią	1 kpl																																																							

Założenia do harmonogramu :

1. Sukcesywne udostępnianie dla wymiany okien od kwietnia jednego pomieszczenia (klasy) na okres 2 do 3 dni (od niższych do wyższych kondygnacji).
2. Zakończenie roku szkolnego 08.06.2108r i udostępnienie wszystkich pomieszczeń dla wykonania robót instalacyjnych i wykończeniowych po wykonanych robotach.
3. Wykonanie do 31.08.2018r robót wykończeniowych (obróbek) otworów okiennych ,robót instalacyjnych w zakresie niekolidującym z prowadzeniem zajęć szkolnych od 01.09.2018
4. Założono występowanie sprzyjających warunków atmosferycznych dla prowadzenia prac elewacyjnych (nie powodujących długich przestołów w realizacji prac)